

# (पुनर्वसन विभाग)

प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन  
अद्यावत टिपणी

## प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबत टिपणी जिल्हाअमरावती

\* अमरावती जिल्ह्यातील एकूण प्रकल्पाची संख्या --- 40

• मोठे प्रकल्प	---	03 (निम्न वर्धा प्रकल्प,वर्धा ,बेंबळा प्रकल्प यवतमाळ,निम्न पेढी प्रकल्प ता.भातकुली )
• मध्यम प्रकल्प	---	05 (वर्धा डायव्हर्शन पंढरी मध्यम प्रकल्प ता.वरुड,वासनी बु.मध्यम प्रकल्प ता.अचलपूर, पेढी बॅरेज प्रकल्प ता.अमरावती,गर्गा मध्यम प्रकल्प ता.धारणी, बोर्डी नाला प्रकल्प,ता.चांदूरबाजार )
• लहान प्रकल्प	---	32
• पुनर्वसन असलेल्या प्रकल्पाची संख्या	---	11
• मोठे प्रकल्प	---	03 (निम्न वर्धा प्रकल्प,वर्धा ,बेंबळा प्रकल्प यवतमाळ, निम्न पेढी प्रकल्प ता.भातकुली)
• मध्यम प्रकल्प	---	04 (वर्धा डायव्हर्शन पंढरी मध्यम प्रकल्प ता.वरुड,वासनी बु.मध्यम प्रकल्प ता.अचलपूर, पेढी बॅरेज प्रकल्प, गर्गा मध्यम प्रकल्प ता.धारणी )
• लहान प्रकल्प प्रकल्प ता.चांदूरबाजार)	---	04 (चांदी प्रकल्प, ता.नांदगाव,निम्न चारगड ता.मोर्शी,चंद्रभागा ल.पा.प्रकल्प, ता.दर्यापूर, राजुरा बृहत लघु
• पुनर्वसनाची गावे	---	39
• पुनर्वसन झालेल्या गावांची संख्या	---	14 (निम्न वर्धा प्रकल्पातील 6 गावे,बेंबळा प्रकल्पातील 5 गावांचे तर चांदी प्रकल्पातील 3 गावांचे असे एकूण 14 गावांचे पुनर्वसन पूर्ण)

अमरावती जिल्ह्यात एकूण 40 प्रकल्प असून पुनर्वसन असलेल्या प्रकल्पाची संख्या 11 आहेत तर गावांची संख्या 39 आहे त्यापैकी बेंबळा प्रकल्पातील एकलारा,झिबले, येरड, सावंगा,व टिटवा या पाच गावांचे ,निम्न वर्धा प्रकल्पातील वरुड बगाजी,येरली,शिदोडी,तुळजापूर, चिंचपूर,बन्हाणपूर या सहा गावांचे व चांदी प्रकल्पातील वडाळा, फत्तेपूर,महिमापूर या तीन गावांचे असे एकूण 14 गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले आहे.

मध्यम प्रकल्पापैकी वर्धा डायव्हर्शन पंढरी मध्यम प्रकल्पातील मौजे खापरखेडा या गावाचे पुनर्वसन मौजे खराड येथे करण्यात येत असून नागरी सुविधांची कामे झालेली आहेत. वासनी बु.मध्यम प्रकल्पातील बोरगाव दोरी,बोरगाव पेठ व बोरगाव तळणी या गावाचे पुनर्वसन प्राथमिक अवस्थेत आहे.पेढी बॅरेज प्रकल्पात रोहणखेडापर्वतापूर प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन ऐवजी एकमुस्त मोबदला देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर.केला आहे. गर्गा मध्यम प्रकल्पाबाबत कलम 13(1) ची अधिसूचना राजपत्रात दि.22.01.2015 रोजी प्रसिध्द झाली. गर्गा मध्यम प्रकल्पात संयुक्त मोजणीला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यामुळे पुनर्वसन गावठाणाकरिता जागेची निवड होऊ शकली नाही.

लहान प्रकल्पापैकी चांदी प्रकल्प, ता.नांदगाव मध्ये गाव स्थलांतरीत करण्यात आले असून पुनर्वसनाची कार्यवाही सुरु आहे. निम्न चारगड ता. मोर्शी मधील बोडणा तथा खोपडा गावाची पुनर्वसनाची कार्यवाही सुरु आहे. चंद्रभागा ल.पा.प्रकल्पातील पुनर्वसनाकरिता जमिन निश्चित करण्यात आली असून पुढील कार्यवाही सुरु आहे. राजुरा बृहत लघु प्रकल्पामध्ये कलम 13(3)ची अधिसूचना राजपत्रात दि.14 .8.2014 रोजी प्रसिध्द झाली आहे.

**प्रकल्पग्रस्ताचे पुनर्वसन बाबत टिपणी (जिल्हा अमरावती)**

प्रकल्पाची संख्या				पुनर्वसन असलेल्या प्रकल्पाची संख्या				पुनर्वसनाची गावे	पुनर्वसन झालेल्या गावाची संख्या	अपूर्ण असलेल्या पुनर्वसन गावाची सध्यास्थिती
मोठे	मध्यम	लहान	एकूण	मोठे	मध्यम	लहान	एकूण			
3	5	32	40	3	4	4	11	39	14	पुनर्वसनाची कार्यवाही सुरु आहे.

**अमरावती जिल्ह्यातील पुनर्वसन प्रकल्प गावठाणातील भूखंड वाटप, कुटूंबाचे स्थलांतर व नागरी सुविधाबाबत सध्यास्थितीत (गोषवारा)**

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेले भूखंड	वाटप करण्यात आलेले भूखंड	शिल्लक भूखंड	नागरी सुविधाची सध्यास्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वासनी	1.	निजामपूर	461					बोरगाव दोरी चे पुनर्वसन निजामपूर येथे

	<p>बु.मध्यम प्रकल्प ता. अचलपूर (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती )</p>	<p>बोरगांव दोरी</p>	<p>र</p>					<p>प्रस्तावित आहे. नागरी सुविधेच्या कामाला सुरुवात झाली नाही.  *पुनर्वसन गावठाण अभिन्यास मंजूरी करिता स.सं.नगररचना, अमरावती यांना पाठविले.  *या गावातील बाधित घरांचे मुल्यांकने मंडळ कार्यालयास यंत्रणेमार्फत सादर करण्यात आले आहे.</p>
		<p>2. बोरगांव पेठ (अंशतः)</p>	<p>बोरगाव पेठ</p>	<p>62</p>				<p>बोरगाव पेठ चे पुनर्वसन बोरगाव पेठ येथे प्रस्तावित आहे.  * नागरी सुविधेच्या कामाला सुरुवात झाली नाही.  *या गावातील बाधित घरांचे मुल्यांकने मंडळ कार्यालयास यंत्रणेमार्फत सादर करण्यात आले आहे.  *पुनर्वसन गावठाण अभिन्यास मंजूरी करिता स.सं.नगररचना, अमरावती यांना पाठविले.</p>
		<p>3.बोरगाव तळणी</p>	<p>बोरगाव तळणी</p>	<p>120</p>				<p>*बोरगाव तळणीचे पुनर्वसन बोरगाव तळणी येथेच प्रस्तावित आहे. नविन गावठाणाकरिता 9.02 हे.आर चे खाजगी जमिनीचे प्रस्ताव विशेष भूसंपादन अधिकारी अ.व.प्र.क्र.4 अमरावती यांचेकडे यंत्रणेने सादर केलेले आहे. कलम9 झालेले आहे.* या गावठाणाचे मुल्यांकनाची कार्यवाही यंत्रणेमार्फत पूर्ण *या गावाचे पुनर्वसन नियामक मंडळाच्या</p>

										मान्यतेकरिता प्रस्तावित आहे. संयुक्त पाहणी करून पुनर्वसनाकरिताचा प्रस्ताव मा.आयुक्त,अमरावती यांचेतर्फे मदत व पुनर्वसन विभागास नियामक मंडळाचे बैठकीत ठेवण्याकरिता दि.9.12.2014 रोजी यंत्रणेने सादर केले आहे.
		एकूण3		643						

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेले भुखंड	वाटप करण्यात आलेले भुखंड	शिल्लक भुखंड	नागरी सुविधाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	पंढरी मध्यम प्रकल्प, वर्धा डायव्हर्शन ता. वरुड (का.अ.उर्ध्व वर्धा कालवे विभाग क्र.1, अमरावती)	1. खापरखेडा	खराड	51		59	52	7	*मौजे खापरखेडा या गावाचे पुनर्वसन मौजे खराड येथे करण्यात येत आहे. * पुनर्वसनातील 18 नागरी सुविधांची कामे स्मशान, समाज मंदीर, पंचायत भवन, शाळा रस्ते व नाल्या इ. कामे पुर्ण झाली.* भुखंड वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाली आहे. *मोबदला अदा करण्यात आला आहे. * विद्युतीकरणाचे काम पूर्ण.पोचरस्ता काम पूर्ण झाले.

									<p>*सार्वजनिक इमारतीमधील अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरणाचे काम नुकसान होवू नये म्हणून बाधित कुटूंबांचे स्थलांतरासोबत करण्याचे प्रस्तावित आहे.</p> <p>* बुडीत क्षेत्रातील उर्वरीत जमिनीचा मोबदला प्राप्त झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरण करण्यास तयार नाहीत.</p> <p>* प्रकल्पाची घळभरणी जून2016 मध्ये करण्याचे प्रस्तावित आहे.</p> <p>*जुन्या गावठाणातील बाधित 66 कुटूंबांपैकी 60 कुटूंबांना घरांचा मोबदला अदा करण्यात आला आहे. उर्वरीत कुटूंबांतील आपसी वादामुळे 6 कुटूंबांचे वाटप प्रलंबित आहे.</p>
		एकूण1		51		59	52	7	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेले भुखंड	वाटप करण्यात आलेले भुखंड	शिल्लक भुखंड	नागरी सुविधाची सद्यस्थिती
3	गर्गा मध्यम प्रकल्प	1) तातरा		69					पुनर्वसनाकरिता 10.00 हे.आर

ता. धारणी (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती)	अंशतः								जमिनीची आवश्यकता आहे. नवीन गावठाणाकरिता जागेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. परंतु संयुक्त मोजणीला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला असल्यामुळे जागेची निवड होऊ शकली नाही. अभिन्यास मंजूर नसल्यामुळे नागरी सुविधेच्या कामाला सुरुवात झाली नाही. भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 मधील कलम 108 नुसार तपासणी व निर्णय घेण्याबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल यंत्रणेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला.
	एकूण 1		69						

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरित झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेले भुखंड	वाटप करण्यात आलेले भुखंड	शिल्लक भुखंड	नागरी सुविधाची सध्यास्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4	चंद्रभागा ल.पा. प्रकल्प ता. दर्यापूर (का.अ.पूर्णा मध्यम प्रकल्प विभाग, अचलपूर)	1) असदपूर (अंशतः)	असदपूर	238					जुने गावठाण संयुक्त मोजणी सुरु आहे. नविन गावठाण भूधारकांचा जमीन देण्यास विरोध असल्यामुळे संयुक्त मोजणीची कार्यवाही स्थगित करण्यात आलेली आहे. नवीन गावठाणाची जागा ताब्यात नसल्यामुळे अभिन्यास तयार करणे शक्य झाले नाही त्यामुळे नागरी सुविधेची कामे झाली नाहीत.
		2) शहापूर (अंशतः)	असदपूर	73					जुने गावठाण संयुक्त मोजणी सुरु आहे. नविन गावठाण भूधारकांचा जमीन देण्यास विरोध असल्यामुळे संयुक्त मोजणीची कार्यवाही स्थगित करण्यात आलेली आहे. नवीन गावठाणाची जागा



										ताब्यात नसल्यामुळे अभिन्यास तयार करणे शक्य झाले नाही त्यामुळे नागरी सुविधेची कामे झाली नाहीत.
		एकूण2		311						

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव 0(मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेलं भूखंड	वाटप करण्यात आलेले भूखंड	शिल्लक भूखंड	नागरी सुविधाची सद्यास्थिती
5	निम्नपेढी प्रकल्प ता. भातकुली (का.अ.अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग, अमरावती)	1. कुंडखुर्द	कठोरा बु.	212		231	177	54	* नागरी सुविधांची कामे 90 टक्के पूर्ण *विद्युतीकरणाचे काम प्रगतीपथावर * 177 भूखंड वाटप झाले आहे. उर्वरीत 35 प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंड मागणी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्र सादर केल्यानंतर भूखंड वाटपाची कार्यवाही करण्यात येईल. *जुन्या गावठाणाचे निवाडा करून मोबदला वितरीत केला*

		2. गोपगव्हाण	लोणटे क	146		191		191	<ul style="list-style-type: none"> <li>* नागरी सुविधांची अंदाजपत्रके सन 201314 चे दरपत्रकानुसार अद्यावत करण्यात आली आहे.</li> <li>मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात आले आहे.</li> <li>* भूखंड वाटपाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर</li> <li>* अंतीम निवाडा घोषित वाटपाकरिता आहे.</li> </ul>
		3. अळणगांव	कठोरा बु.	503		559		559	<ul style="list-style-type: none"> <li>* नागरी सुविधांची कामे 90 टक्के पूर्ण व पुर्ण झालेल्या नागरी सुविधा हस्तांतरणाबाबत ग्रा.पं.ला कळविण्यात आले.</li> <li>* विद्युतीकरणाचे काम प्रगतीपथावर</li> <li>* घरांचे मोजणी नकाशे व मुल्यांकनाची कार्यवाही अंतीम टप्प्यात</li> <li>* घसारा लागू नये ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.</li> <li>* भूखंड वाटपाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर</li> <li>* जुने गावठाण प्रारूप निवाड्याकरिता, बांधकाम मुल्यांकन अप्राप्त</li> </ul>
		4. हातुर्णा	रायपूर (पांढरी)	507					<p>मौजा हातुर्णाचे पुनर्वसन अमरावतीभातकुली रोडवर पांढरी (रायपूर) मोरांगणा हे ठिकाण गावकऱ्यांची दिलेल्या ठरावानुसार (संमतीने) निश्चित करण्यात आले आहे. त्या करिता 41.03 हे. शेतजमिनीची आवश्यकता आहे.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* जुने गावठाण कलम 11 करिता</li> </ul>

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसनाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेलं भूखंड	वाटप करण्यात आलेले भूखंड	शिल्लक भूखंड	नागरी सुविधाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	निम्नपेढी प्रकल्प ता. भातकुली (का.अ. अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग, अमरावती)	5. कुंड सर्जापूर	कुंड सर्जापूर	328		387		387	* नागरी सुविधांचे अंदाजपत्रके सन 201314 चे दर पत्रकाप्रमाणे अद्यावत करण्यात आली असून मंजुरीकरिता मंडळ व प्रादेशिक कार्यालयास सादर. * भूखंड वाटपाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर * जुने गावठाण अंतीम निवाडा पारीत झाला आहे व मोबदला वाटप झाला आहे.
		6. ओझरखेड (अंशत)	कुंड सर्जापूर	5					*ओझरखेड या गावठाणाचे अंशतः पुनर्वसन करावयाचे असून प्रकल्पात 5 घरे बाधित होत आहे. *या गावाचे पुनर्वसन दुसऱ्या टप्प्यात आहे. *नविन गावठाण करिता जागेचा ताबा प्राप्त. *जुने गावठाण संयुक्त मोजणी करिता
		7. सावरखेड	कुंड सर्जापूर	60					* सावरखेड या गावठाणाचे अंशतः पुनर्वसन करावयाचे असून प्रकल्पात 60 घरे बाधित होत

		(अंशत)							आहे. *या गावाचे पुनर्वसन दुसऱ्या टप्प्यात आहे. *जागा निश्चितीची कार्यवाही सुरु आहे. *जुने गावठाण संयुक्त मोजणी करिता
		एकूण7		1761		1368	177	1191	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेलं भुखंड	वाटप करण्यात आलेले भुखंड	शिल्लक भुखंड	नागरी सुविधाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्प ता. अमरावती.  (का.अ.अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग,अमरावती )	1. रोहनखेडा पर्वतापूर	पुसदा	437					मा.राज्यमंत्री यांचे दि.19.8.2014 चे आदेशाने रोहनखेड व पर्वतापूर येथील दोन्ही गावाचे एकाच ठिकाणी पुसदा येथे पुनर्वसन करण्याकरिता भूसंपादन प्रस्ताव दि.20.5.2014 रोजी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांचेकडे यंत्रणेने सादर केला आहे. रोहनखेड व पर्वतापूर करिता 27.00 हे.आर जमीन आवश्यक आहे. पुसदा येथे पुनर्वसन करिता प्रकल्पग्रस्तांचा



7	चांदी प्रकल्प ता. नांदगांव (का.अ.अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग,अमरावती)	1. वडाळा	हिवरा मुरादे	165	165	317	317	0	<p>पुनर्वसित नवीन गावठाण हिवरा मुरादे येथे प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतरण झाले आहे व पुनर्वसन पूर्ण</p> <p>टिप प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करताना खातेदार,बिगर खातेदार कुटूंबसंख्यानिहाय क्षेत्रफळ निहाय भूखंड वितरीत करण्यात येतात. भूखंडाचे क्षेत्र कमीअधिक प्रमाणात असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना एकापेक्षा अधिक भूखंड वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी लागते. त्यामुळे भूखंड वाटपाची संख्या ही कुटूंब संख्येपेक्षा जास्त दिसून येते.</p>
		2. फत्तेपूर	हिवरा मुरादे	29	29				
		3. महिमापूर	हिवरा मुरादे	4	4				
		एकूण3		198.	198	317	317	0	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेले भूखंड	वाटप करण्यात आलेले भूखंड	शिल्लक भूखंड	नागरी सुविधाची सद्यास्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	निम्न चारगड ता. मोर्शी (का.अ. अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग, अमरावती )	1. बोडणा (पुनर्व.गाव बोडणा)	बोडणा	159		179		179	नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झालेली आहे. जुन्या गावठाणाचा निवाडा जाहीर. मोबदला वाटप पूर्ण. भूखंड वाटपाबाबत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी दि.15.12.2010 रोजी बोडणा येथे भूखंड वाटपाची कार्यवाही करण्याकरिता गेले असता प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंडाचे वाटप ईश्वरचिठ्ठीने करण्यास विरोध केला व ग्रामपंचायतच्या 8 अ नुसार भूखंड वाटप करावे अशी मागणी करून व भूखंड मागणी अर्ज भरून न दिल्यामुळे भूखंडाचे वाटप होऊ शकले नाही.
		2. खोपडा	खोपडा उदखेड	498		544		544	खोपडा गावठाणाचे अधिग्रहण करण्याचे प्रकरण भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, मोशी

									यांचे कडे जुने गावठाण संयुक्त मोजणी पूर्ण.
		एकूण2		657		723		723	

अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्यात आलेलं भुखंड	वाटप करण्यात आलेले भुखंड	शिल्लक भुखंड	नागरी सुविधाची सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	3176	7	8	9	10
9	राजुरा बृहत लघु प्रकल्प ता. चांदूरबाजार (का.अ.पूर्णा मध्यम प्रकल्प विभाग, अचलपूर)	1) राजुरा	इमामपूर	190					मौजा इमामपूर येथे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे. संयुक्त मोजणी अंतीम टप्प्यात आहे. नवीन गावठाणाचा अभिन्यास तयार न झाल्यामुळे नागरी सुविधांची कामे अद्याप सुरु झाली नाहीत. नविन गावठाणासाठी लागणाऱ्या जागेची संयुक्त मोजणी पूर्ण
		एकूण1		190					



अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावयाची कुटुंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटुंब संख्या	पाडण्यात आलेले भुखंड	वाटप करण्यात आलेले भुखंड	शिल्लक भुखंड	नागरी सुविधाची सद्यास्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	निम्न वर्धा प्रकल्प, वर्धा	1.वरुड बगाजी	वरुड बगाजी	222	222	222	222	0	नागरी सुविधा पूर्ण. वरुड बगाजी गाव स्थलांतर झाले.
		2. येरली	मंगरुळ द.	179	179	214	181	33	पुर्ण गाव स्थलांतरीत, 100% काम पुर्ण, स्मशानभूमि बांधून देणे.
		3. शिदोडी	मुंड निळकंठ सखाराम	236	236	233	233	0	शिदोडी 90% काम पूर्ण झाले. पुनर्वसित जागेवर पुर्ण गाव स्थलांतरीत झाले. शाळा, नाल्या, गटारे, समाजमंदीर, ग्रा.प. इमारत दुरुस्तीे कामे करणे. 1 खुली व 4 विधणे विहीरी पूर्ण नळ योजना सुरु करण्यात आली.
		4.तुळजापूर	चिंचपूर	145	145	562	562	0	चिंचपूर, तुळजापूर, बन्हाणपूर या गावातील 18 नागरी सुविधापैकी नळ योजना, शाळा, चावडी 'समाज मंदीर' रस्ते, उघडी गटारे या सुविधा पुर्ण 100% प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत 100% नागरी सुविधा पुर्ण.

		5. चिंचपूर	चिंचपूर	389	389				
		6.बन्हाणपु र	चिंचपूर	28	28				
		7.धारवाडा	धारवाडा	181		183		183	<p>मौजा धारवाडा करीता 183 भूखंड पाडण्यात आले आहे. विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. पाण्याची टाकी पूर्ण. 80 टक्के नागरी सुविधा पूर्ण. टिप दि.24.10.2013 रोजी तिवसा येथे उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) भूखंड वितरणाची कार्यवाही करण्यास गेले असता प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंड वाटपाची कार्यवाहीस प्रकल्पाग्रस्तांचे एका गटाने विरोध केल्यामुळे कार्यवाही स्थगित ठेवून काही कालावधीची मिळण्याबाबत मागणी केली होती. त्यामुळे भूखंड वाटपाची कार्यवाही होऊ शकली नाही. पुनश्च भूखंड वाटपाची कार्यवाही करण्यात येईल.</p>
		8. दुर्गवाडा	आलवाडा	218		0238		238	<p>दुर्गवाडा साठी अभिन्यास तयार करण्यात आला असून 238 भूखंड पाडण्यात आले.नागरी सुविधांचे 30 टक्के काम पूर्ण .नागरी सुविधांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर भूखंड वाटपाची कार्यवाही करण्याबाबत प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.</p>
		9.पिंपळखु टा (अंशतः)	पिंपळखुटा	24		48	15	33	<p>नागरी सुविधांची कामे प्रगतीपथावर टिप एकूण कुटूंबसंख्या 24 पैकी 15 प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मागणी अर्जानुसार भूखंड वितरीत करण्यात</p>

									आले असून उर्वरीत 9 प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंड मागणी अर्ज केलेले नाही.
		एकूण9		1622	1199	1700	1213	487	
अ. क्र.	प्रकल्पाचे नांव	पुनर्वसन करावयाचे गावाचे नाव (मुळ गाव)	पुनर्वसित नविन गावठाणाचे नाव	पुनर्वसन करावया ची कुटूंब संख्या	स्थलांतरीत झालेली कुटूंब संख्या	पाडण्या त आलेलं भूखंड	वाटप करण्या त आलेले भूखंड	शिल्ल क भूखंड	नागरी सुविधाची सद्यस्थिती
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ	1. एकलारा	खरबी	34	34	64	39 4	21	एकलारा, झिबले ही गावे पुर्ण स्थलांतरीत झाले. 100% काम पुर्ण
		2. झिबले	खरबी	4	4				
		3. बेलोरा ता. नांदगाव खं.	बेलोरा	317	245	277	257	20	बेलोरा शाळा, समाज मंदीर, रस्ते विद्युत पुरवठा दफनभुमी/ दहनभुमी/खरवाडी 100% पूर्ण, नळ योजना 100% ,भूखंड वाटप झाले.बेलोरा ते सुलतानपूर रस्त्याचे काम प्रगती पथावर 70% पूर्ण , स्थलांतरण पुर्ण टिप 257 वाटप भूखंडापैकी 245 बेलोरा व 12 भूखंड वाटप ओंकारखेडा येथे करण्यात आले आहे. उर्वरीत 60 कुटूंबापैकी 5 कुटूंबांचे भूखंड मागणी अर्ज प्राप्त झाले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे.

		4. येरड	ओंकारखेड व खरबी मांडवगड	429	323	429	334	95	येरड नळयोजना, शाळा, समाज मंदीर, रस्ते, विजपूरवठा, दफनभुमिचे काम 100% पुर्ण. उघडी गटारे 100% पुर्ण. गाव पुर्ण स्थलांतरीत झाले. टिप 334 वाटप भूखंडापैकी 148 ओंकारखेडा येथे व 186 भूखंड वाटप खरबी मांडवगड येथे करण्यात आले आहे. यापैकी 95 प्रकल्पग्रस्तांना 36 मालमत्ताधारकांचे नावे एकापेक्षा जास्त असून सार्वजनिक मालमत्ता धारक आहे. उर्वरीत 42 कुटूंबापैकी 6 कुटूंबांचे भूखंड मागणी अर्ज प्राप्त झाले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. * टिनशेड मध्ये 2 कुटूंब आहे. * 90 टक्के घरबांधणी पूर्ण
		5. घुईखेड	घुईखेड	935	719	1004	885	119	घुईखेड भूखंड वाटप 90% पूर्ण झाले. नागरी सुविधा 80 टक्के पूर्ण. टिप 42 भूखंड वाटपाच्या अर्जावर कार्यवाही सुरु आहे. 5 भूखंड मंजूरी करिता जाहिरनामे काढलेले आहे. * टिनशेड मध्ये राहणारे 174 कुटूंब आहे. 14 कुटूंबांचे पात्र/अपात्र निश्चित झाले नसल्यामुळे प्रलंबित आहे. व 160 घरांचे बांधकाम सुरु आहे. * 477 घरबांधकामे सुरु
		6. सावंगा	चांदूररेल्वे	239	200	191	188	3173	सावंगास्मशानभुमिकरीता जागा निश्चित झाली नागरी सुविधाचे काम 95% पुर्ण. गाव पुर्ण स्थलांतरीत झाले. टिपसंयुक्त मोजणीनुसार एकूण मालमत्ता धारक 239 असून यापैकी 30 लाभार्थी एकापेक्षा जास्त मालमत्ता धारक असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तास एकच भूखंड वाटपाची कार्यवाही केलेली आहे. संयुक्त मोजणी

									अहवालानुसार उर्वरीत प्रकल्पग्रस्त (9 ) खातेदार व बिगर खातेदार तसेच बेघर व भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्याची कार्यवाही करण्याकरिता गावठाण विस्तार वाढीचा प्रस्ताव यंत्रणेकडे पाठविला आहे. * टिनशेड मध्ये 2 कुटूंब आहे.* 90 टक्के घरबांधणी पूर्ण
		7. धामक (अंशतः)	धामक	210	0	194	111	83	धामक शाळा, समाजमंदीर, रस्ते, दफनभूमिचे काम 90% पूर्ण नविन गावठाण धामक ते येवती पोच रस्त्याचे काम सुरु टिप वाटप केलेल्या भूखंडापैकी 43 भूखंड मौजा धामक येथे व 68 भूखंड मौजे ओंकारखेडा येथे वाटप केलेले आहे. टिपधामक हे गाव अंशतः बाधित असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त जुन्या गावठाणात राहत असून उर्वरीत 99 प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंड मागणी अर्ज या कार्यालयास सादर केले नाही.
		8. टिटवा	घुईखेड	272	194	235	205	30	टिटवा नळ योजना शाळा, चावडी,समाजमंदीर, अंतर्गत रस्ते, 95% काम पूर्ण, भूखंड वाटप झाले. बांधकामे प्रगती पथावर स्थलांतरण पूर्ण झाले. टिपसंयुक्त मोजणीनुसार एकूण मालमत्ता धारक 272 असून यापैकी सार्वजनिक व देवस्थान मालमत्ता 10 असून 31 लाभार्थी एकापेक्षा जास्त मालमत्ता धारक असल्यामुळे नियमानुसार प्रकल्पग्रस्तास एकच भूखंड वाटपाची कार्यवाही केलेली आहे. व 5 लाभार्थी बाहेरगावी असल्यामुळे उर्वरीत खातेदार व बिगर

									खातेदार तसेच बेघर व भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्याची कार्यवाही करण्याकरिता उपविभागीय अधिकारी, चांदूररेल्वे यांचेकडून 17 पैकी 14 लोकांना भूखंड वाटपास पात्र ठरविण्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार पात्र 14 लाभार्थ्यांना भूखंड वाटपाची कार्यवाही सुरु आहे.
		एकूण8		2440	1719	2394	2023	371	
		एकूण39		8528	3116	6561	3782	2779	

पुनर्वसीत गावांना पुरविण्यात आलेल्या / येणाऱ्या नागरी सुविधा

जिल्हा : अमरावती अक्र	प्रकल्पाचे नांव	बाधित झालेल्या होणाऱ्या गावांची संख्या	बसविण्यात आलेल्या / येणाऱ्या नविन गावठाणांची संख्या	पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या	नागरी सुविधांची कामे		अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन	कामे अद्याप सुरु झाली नसल्यास सुरु करण्याचे नियोजन
					अपूर्ण असलेल्या गावाची संख्या	कामे अद्याप हाती घेतलेली नाहीत अशा गावांची संख्या		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वासणी बु. प्रकल्प ता. अचलपूर	3	3			3		
2	पंढरी वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्प ता. वरुड	1	1		1			
3	गर्गा ल.पा. ता. धारणी	1				1		
4	चंद्रभागा ल.पा. ता. दर्यापूर	2				2		
5	निम्न पेढी प्रकल्प ता. भातकुली	7	7		4	3		
6	पेढी बॅरेज प्रकल्प ता. अमरावती	2	2			2		
7	चांदी नदी प्रकल्प, ता. नांदगाव	3	3	3				
8	चारगड प्रकल्प ता. मोर्शी	2	2		1	1		
9	राजूरा बृहत लघु प्रकल्प ता. चांदुर	1				1		





14	बोर्डी नाला प्रकल्प ता. चांदुर बाजार						पुनर्वसन नाही	
15	नागठाणा ता. वरुड						पुनर्वसन नाही	
16	चांदस वाठोडा प्रकल्प ता. वरुड						पुनर्वसन नाही	
17	हिरा बंबई प्रकल्प ता. धारणी						पुनर्वसन नाही	
18	करजगांव प्रकल्प ता. चांदुर बाजार						पुनर्वसन नाही	
19	चांदसुरा प्रकल्प ता. नांदगाव						पुनर्वसन नाही	
20	रायगड प्रकल्प ता. चांदुर रेल्वे						पुनर्वसन नाही	
अक्र	प्रकल्पाचे नांव	बाधित झालेल्या होणाऱ्या गावांची संख्या	बसविण्यात आलेल्या / येणाऱ्या नविन गावठाणांची	पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या	नागरी सुविधांची कामे		अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन	कामे अद्याप सुरु झाली नसल्यास सुरु करण्याचे नियोजन

			संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					अपूर्ण असलेल्या गावाची संख्या	कामे अद्याप हाती घेतलेली नाहीत अशा गावांची संख्या		
21	सोनगांव प्रकल्प ता. चांदुर रेल्वे						पुनर्वसन नाही	
22	बोरनदी प्रकल्प ता. अमरावती						पुनर्वसन नाही	
23	भिमडी प्रकल्प ता. चांदुर बाजार						पुनर्वसन नाही	
24	भगाडी प्रकल्प ता. वरुड						पुनर्वसन नाही	
25	झटामाझिरी ल.प्र. ता. वरुड						पुनर्वसन नाही	
26	बागलिंगा प्रकल्प ता. चिखलदरा						पुनर्वसन नाही	
27	गणेशपूर वाढोणा						पुनर्वसन नाही	

	प्रकल्प ता. नांदगांव							
28	धानोरा (दिग्रस) तलाव ता. अमरावती						पुनर्वसन नाही	
29	सामदा (सौंदळी) ल.पा. ता. दर्यापूर						पुनर्वसन नाही	
30	टाकळी (कलाम) ल.पा. ता. भातकुल						पुनर्वसन नाही	
31	वाघाडी ल.पा. ता. भातकुली						पुनर्वसन नाही	
अक्र	प्रकल्पाचे नांव	बाधित झालेल्या होणाऱ्या गावांची संख्या	बसविण्यात आलेल्या / येणाऱ्या नविन गावठाणांची संख्या	पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या	नागरी सुविधांची कामे		अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन	कामे अद्याप सुरु झाली नसल्यास सुरु करण्याचे नियोजन
					अपूर्ण असलेल्या गावाची संख्या	कामे अद्याप हाती घेतलेली नाहीत अशा गावांची संख्या		
३२	शिवणगांव ल.पा. ता. वरुड	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--
३३	बहादा ल.पा. ता. वरुड	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--
३४	टिमटाला ल.पा. ता.	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--

	वरुड							
३५	पवनी ल.पा. ता. वरुड	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--
३६	आमपाटी ल.पा. ता. चिखलदरा	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--
३७	राणापिसा ल.पा. ता.धारणी	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--
३८	पाटीया ल.पा. ता. धारणी	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--
३९	डोमा ल. पा. ता. चिखलदरा	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--
४०	पाथरगांव ल.पा. ता. तिवसा	--	--	--	--	--	पुनर्वसन नाही	--
	<b>एकूण</b>	<b>३९</b>	<b>३५</b>	<b>१४</b>	<b>१२</b>	<b>१३</b>	-	-

**पाटबंधारे विभागाशी संबंधित प्रकल्पाची माहिती जि. अमरावती  
प्रकल्प (पुनर्वसन) ११(१), १३(१), १३(३) प्रस्तावाचा आढावा**

अ.क्र.	प्रकल्पाचे नांव	तालुका	कालम ११(१) अधिसूचना प्रसिध्दी दिनांक	कालम १३(१) अधिसूचना प्रसिध्दी दिनांक	कालम १३(३) अधिसूचना प्रसिध्दी दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७
१	बेंबळा नदी प्रकल्प (मोठा)	ता. बाभुळगांव	१६/१०/१९९५	१६/०२/१९९६	१६/१२/१९९६	८ गावाचे पुनर्वसन असून ४ गावे एकलारा, झिबले स्थानांतरीत झाले. येरड, सावंगा.
२	निम्न वर्धा प्रकल्प (मोठा)	ता. आर्वी	२०/०७/१९८१	०६/११/१९९३	२९/०४/१९९७	९ गावाचे पुनर्वसन असून १ गाव वरुड बगाजी , शिदोडी, तुळजापूर, चिंचपूर (बऱ्हाणपूर), येरली
३	निम्न पेढी प्रकल्प (मोठा)	ता.भातकुली	२३/११/२००६	२१/१२/२००६	०६/०७/२००७	पुनर्वसनाची कार्यवाही सुरु आहे. नागरी सुविधाची कामे प्रगती पथावर आहे.

४	कावरा नाला ल.पा. (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग.अम.)	ता.धारणी	--	--	२७/११/२००६	पुनर्वसन नाही
५	पंढरी मध्यम प्रकल्प वर्धा डायव्हर्शन	ता.वरुड	०९/०६/२००७	२९/११/२००७	०९/११/२००८	१ खापरखेडा या गावाचे पुनर्वसन असून मोजा खराडा येथे पुनर्वसन करण्यात येत आहे.
६	चांदी नदी प्रकल्प ल.पा.	ता. नांदगांव	०५/०३/२००७	०९/०६/२००७	२१/०५/२००९	३ गावाचे पुनर्वसन असून मोजा हिवरा मुरादे येथे वडाळा महीमापूर व फत्तेपूर ही गावे स्थलांतरित झ ाले.
७	निम्न चारगड प्रकल्प ल.पा.	ता. मोर्शी	०८/०८/२००७	२५/१०/२००७	१८/०९/२००८	बोडणा, खोपडा गावाचे पुनर्वसन असून नागरी सुविधाचे कामे सुरु आहे.
८	पाक नदी प्रकल्प ल.पा. (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग.अम.)	ता.वरुड	सुधारीत २६/८/१०	२०/०१/२०११	१६/०८/२०११	पुनर्वसन नाही.
९	बोर्डी नाला ल.पा.	ता. चांदूर बाजार	२८/१/२०१०	०१/०४/२०१०	२५/११/२०१०	
१०	नागठाणा -२ ल.पा.	ता.वरुड	१०/०१/२००९	१४/१/२०१०	--	कलम ११(१) १३(१) व्यपगत सुधारीत प्रस्ताव अप्राप्त
११	चांदस वाठोडा ल.पा.	ता. वरुड	१४/०१/२०१०	०६/१०/२०१०	२०/०१/२०११	
१२	हिरा बंबई ल. पा. (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग.अम.)	ता. धारणी	सुधारीत २२/७/२०१०	१०/०२/२०११	--	पुनर्वसन नाही, विहित मुदतीत १३(३) झाले नसल्याने व्यपगत
<b>अ.क्र.</b>	<b>प्रकल्पाचे नांव</b>	<b>तालुका</b>	<b>कालम ११(१) अधिसुचना प्रसिध्दी दिनांक</b>	<b>कलम १३(१) अधिसुचना प्रसिध्दी दिनांक</b>	<b>कलम १३(३) अधिसुचना प्रसिध्दी दिनांक</b>	<b>शेरा</b>
१३	करजगांव ल. पा. (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग.अम.)	ता. चांदुर बाजार	१३/०९/२००७ सुधारीत २८/१/१०	०३/०६/२०१०	०३/०२/२०११	पुनर्वसन नाही,
१४	चांदसुरा प्रकल्प ल.पा	ता. नांदगाव	३१/१२/२००९	१८/३/२०१०	२४/६/२०१०	पुनर्वसन नाही.
१५	वासणी बु. मध्य.प्रकल्प (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग.अम.)	ता. अचलपूर	सुधारीत ०१/०७/२०१०	२६/६/२०१०	३०/१२/२०१०	

१६	रायगड प्रकल्प (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग.अम.)	ता.चांदूर रेल्वे	०६/०५/२००८	२१/०८/२००८	१७/०९/२००९	पुनर्वसन नाही.
१७	पेढी बॅरेज प्रकल्प ल.पा	ता.अमरावती	०१/०६/२०१० नव्याने	०४/०८/२०१०	११/११/२०१०	
१८	सोनगांव (शिवणी) प्रकल्प ल.पा.	ता.चांदूर रेल्वे	०६/०९/२०११	०१/१२/२०१२	०७/०६/२०१२	पुनर्वसन नाही.
१९	बोरनदी प्रकल्प ल.पा.	ता.अमरावती	१२/२/२००९	२४/१२/२००९	१८/०२/२०१०	पुनर्वसन नाही.
२०	भिमडी प्रकल्प ल.पा.	ता. चांदूर बाजार	२६/०२/२००९	१२/०३/२००९	०३/०४/१०	पुनर्वसन नाही.
२१	भगाडी प्रकल्प ल.पा.	ता.चांदूर बाजार	०३/१२/२००९	३१/१२/२००९	०३/१०/२०१०	पुनर्वसन नाही.
२२	झटामझिरी ल.पा.	ता.वरुड	०३/१२/२००९	१७/१२/२००९	०३/०४/२०१०	पुनर्वसन नाही
२३	बागलिगा प्रकल्प ल.पा. (का.अ.पूर्णा मध्यम प्रकल्प,अचलपूर)	ता.चिखलदरा	२८/०५/२००९	१२/०३/२००९	--	कलम ११(१) १३(१) व्यपगत सुधारीत कलम ११(१)चा प्रस्ताव त्रुटीपुर्ततेकरिता परत
२४	गणेशपूर वाढोणा प्रकल्प ल.पा.	ता.नांदगांव	सुधारीत २०/५/१०	७/१०/१०	०२/०६/२०११	पुनर्वसन नाही.
२५	धानोरा (दिग्रस) तलाव ल.पा.	ता.अमरावती	१४/५/२००९	६/५/२०१०	२०/५/२०१०	पुनर्वसन नाही.
२६	सामदा (सौंदळी) ल.पा.	ता.दर्यापूर	२६/०६/२००९	०५/०६/२०१०	०७/११/२०१०	पुनर्वसन नाही.
२७	टाकळी (कलान) ल.पा.	ता.भातकुली	०३/०४/२०१०	०६/०१/२०१०	२३/९/२०१०	पुनर्वसन नाही.
२८	वाघाडी ल.पा.	ता.दर्यापूर	सुधारीत ३०/०८/२०१२	२९/१/२०१३	--	
<b>अ.क्र</b>	<b>प्रकल्पाचे नांव</b>	<b>तालुका</b>	<b>कालम ११(१) अधिसुचना प्रसिध्दी दिनांक</b>	<b>कालम १३(१) अधिसुचना प्रसिध्दी दिनांक</b>	<b>कालम १३(३) अधिसुचना प्रसिध्दी दिनांक</b>	<b>शेरा</b>
२९	शिवणगावं ल.पा.	ता. तिवसा	२२/१०/२००९	०४/०८/२०१०	१०/०७/१०	पुनर्वसन नाही,
३०	बहादा ल.पा.	ता.वरुड	२२/१०/२००९	१५/४/२०१०	२८/१०/२०१०	पुनर्वसन नाही,
३१	टिमटाला ल.पा.	ता.नांदगांव	सुधारीत २८/६/२०१२	२१/२/२०१३	--	

३२	पवनी ल.पा.	ता.वरुड	१६/०७/२००९	०४/०१/२०१०	२४/६/२०१०	पुनर्वसन नाही,
३३	चंद्रभाग बृहत ल.पा.	ता.दर्यापूर	सुधारीत २७/१०/११	०५/०७/२०१२	२५/१०/२०१२	
३४	आमपाटी ल.पा.	ता.चिखलदरा	१२/०३/२००९	१३/५/२०१०	०२/१२/२०१०	पुनर्वसन नाही,
३५	गर्गा मध्यम प्रकल्प (का.अ.अमरावती पाटबंधारे विभाग.अम.)	ता.धारणी	२३/१०/२०१४	२२.०१.२०१५	--	
३६	राणीपिसा ल.पा.	ता.धारणी	२४/१२/२००९	२३/९/२०१०	१२/०९/२०१०	पुनर्वसन नाही,
३७	पाटीया ल.पा	ता.धारणी	०२/११/२०१०	१०/०७/२०१०	--	पुनर्वसन नाही, वनप्रस्ताव मंजूरी अभावी स्थगीत
३८	डोमा ल.पा.	ता.चिखलदरा	१२/१०/२००९	२४/६/२०१०	०४/११/२०१०	
३९	पाथरगांव ल.पा.	ता.तिवसा	--	--	--	विहित मुदतीत १३(३) झाले नसल्याने व्यपगत
४०	राजुरा बृहत लघु प्रकल्प ता. चांदुर बाजार	ता. चांदुर बाजार	२१/२/२०१३	१३/२/२०१४	१४/८/२०१४	
४१	बेलोरा विमानतळ ता. नांदगांव खंडेश्वर	ता. नांदगांव खंडे	७/२/२०१३	२१/११/२०१३	१३/२/२०१४	
		<b>एकूण</b>	<b>३९</b>	<b>३९</b>	<b>३३</b>	